

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3583.21

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinį efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Laiptų ir aikštelių remontas.	m3	6.75	1800 €	12150 €	14701.5 €
<b>Nuogrindos sutvarkymas</b>							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m2	156	90 €	14040 €	16988.4 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	U - 0,20	m <sup>2</sup>	312	160 €	49920 €	60403.2 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	U - 0,20	m <sup>2</sup>	161	190 €	30590 €	37013.9 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U - 0,18. Tinkuojamas fasadas. Su visu vamzdinių ir įrenginių perkėlimu per apšiltinimo sluoksnį.	m <sup>2</sup>	3755	160 €	600800 €	726968 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U - 0,24. Sienos balkone	m <sup>2</sup>	745	150 €	111750 €	135217.5 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.	U - 0,30. Balkonų tvorelių šiltinimas.	m <sup>2</sup>	295	300 €	88500 €	107085 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U - 0,30. 10 cm vata.	m²	741	45 €	33345 €	40347.45 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U - 0,15. Su lietaus nuvedimo atnaujinimu iki šulinio. Stogelių remontu ir apšiltinimu.	m²	935	160 €	149600 €	181016 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	U - 0,20.	m2	98	200 €	19600 €	23716 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,5. Įėjimo, šiluminio punkto, šiukšlių konteinerio ir rūsio durys.	m²	38.14	1000 €	38140 €	46149.4 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,4. Tambūro durys	m²	10.6	430 €	4558 €	5515.18 €
Esamų langų keitimas plastikiniai langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 0,90. 3 stiklai	m²	66.04	320 €	21132.8 €	25570.69 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,3. Rūsio ir laiptinės langai	m²	65.82	420 €	27644.4 €	33449.72 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 1,3. Stiklinimas iki pusės	m²	423.76	300 €	127128 €	153824.88 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	741	22 €	16302 €	19725.42 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtybų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	67	500 €	33500 €	40535 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	3500 €	10500 €	12705 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pagrindų išlyginimas skiediniu. 2. Modulinį įrenginių montavimas, tvirtinant inkariniais varžtais. 3. Prijungimas prie esamų vandens tiekimo bei šilumos tinklų. 4. Kontrolės, matavimo ir valdymo prietaisų montavimas. 5. Izoliavimas. 6. Dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.	67 vienetai boileriai, su automatiniu valdymu įvertinant vartotojo elgseną. Modelis parenkamas TDP metu.	kW	67	450 €	30150 €	36481.5 €
Rankšluosčių džiovintuvų įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Nauji kombinuoti rankšluosčių džiovintuvai butuose.	vnt	67	350 €	23450 €	28374.5 €
<b>Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	225	136.76 €	30771 €	37232.91 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	3 punktai, atnaujinimas.	kW	600	50 €	30000 €	36300 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	44	310 €	13640 €	16504.4 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	88	100 €	8800 €	10648 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	550	50 €	27500 €	33275 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1635	35 €	57225 €	69242.25 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Su termostatinėmis galvomis	kW	342	150 €	51300 €	62073 €
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	67	140 €	9380 €	11349.8 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Traukai gerinti, bei šalto oro patekimui mažinti.	vnt.	34	250 €	8500 €	10285 €
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	2000 €	8000 €	9680 €
Iš viso:							2042378.6 €
<b>[[Iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]</b>							
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>							
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grūdų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	155	100 €	15500 €	18755 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	528	90 €	47520 €	57499.2 €
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	143	50 €	7150 €	8651.5 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	456	70 €	31920 €	38623.2 €
Iš viso:							123528.9 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	998001.2	253.67	207.91	45.76		
Paketo rodikliai	B klasė	340902.76	86.65	59.07	27.58	65.84	153.1

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	2165907.5 €	604.46 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2042378.6 €	569.99 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	150494.82 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	64712.77 €	18.06 €/m2
4.7.	Iš viso:	2316402.32 €	646.46 €/m2
4.8.	Rezervas	433181.5 €	120.89 €/m2

## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3583.21	42 €	150494.82 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	47 %	70732.57 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	15049.48 €
4.2.3.	Projekto administravimas	43 %	64712.77 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	150494.82 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1600 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	10000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	46132.57 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	7000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	5000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	Iš viso:	70732.57 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	32356.39 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	12942.55 €
4.4.3.	10 %	Vykdamant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	6471.28 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12942.55 €
4.4.5.	100 %		<b>Iš viso:</b> 64712.77 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	70732.57 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15049.48 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	64712.77 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	79	
Atėmus valstybės paramą	Metais	58	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	48	
Atėmus valstybės paramą	Metais	24	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2154330.95 €	93.47 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	150494.82 €	6.53 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		<b>Iš viso:</b> 2304825.77 €	100 %

### Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	150494.82 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	75247.41 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	45148.45 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	30098.96 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	401319.52 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	551814.34 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

### Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	253.67	86.65	0.0703	2.2	1.2	1	1.3	3.36

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 4198-3018-0018:0001	Gyvenamųjų (butų)	74.62	38796.37	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2572.37	45143.94	8357.44	36786.5	2.05	Ne	2.46	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 4198-3018-0018:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.12	26058.35	0	1727.8	27786.15	5613.44	22172.71	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 4198-3018-0018:0003	Gyvenamųjų (butų)	34.45	17911.21	1916.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64	1187.61	21015.46	3858.4	17157.06	2.08	Ne	2.5	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 4198-3018-0018:0004	Gyvenamųjų (butų)	46.23	24035.86	0	1593.65	25629.51	5177.76	20451.75	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4198-3018-0018:0005	Gyvenamųjų (butų)	73.99	38468.82	6417.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84	2550.75	47437.41	8286.88	39150.53	2.2	Ne	2.64	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 4198-3018-0018:0006	Gyvenamųjų (butų)	50.14	26068.74	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1728.54	29655.84	5615.68	24040.16	2	Ne	2.4	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 4198-3018-0018:0007	Gyvenamųjų (butų)	34	17677.25	1916.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64	1172.04	20765.93	3808	16957.93	2.08	Ne	2.5	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 4198-3018-0018:0008	Gyvenamųjų (butų)	49.6	25787.99	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1709.89	29356.44	5555.2	23801.24	2	Ne	2.4	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 4198-3018-0018:0009	Gyvenamųjų (butų)	73.57	38250.45	6417.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84	2536.17	47204.46	8239.84	38964.62	2.21	Ne	2.65	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 4198-3018-0018:0010	Gyvenamųjų (butų)	50.09	26042.75	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1726.81	29628.12	5610.08	24018.04	2	Ne	2.4	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 4198-3018-0018:0011	Gyvenamųjų (butų)	33.96	17656.45	1916.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64	1170.68	20743.77	3803.52	16940.25	2.08	Ne	2.5	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 4198-3018-0018:0012	Gyvenamųjų (butų)	49.96	25975.16	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1722.24	29555.96	5595.52	23960.44	2	Ne	2.4	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 4198-3018-0018:0013	Gyvenamųjų (butų)	73.48	38203.66	7974.38 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84	2533.08	48711.12	8229.76	40481.36	2.3	Ne	2.76	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 4198-3018-0018:0014	Gyvenamųjų (butų)	50.46	26235.12	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1739.53	29833.21	5651.52	24181.69	2	Ne	2.4	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 4198-3018-0018:0015	Gyvenamųjų (butų)	34.01	17682.45	1916.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64	1172.41	20771.5	3809.12	16962.38	2.08	Ne	2.5	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 4198-3018-0018:0016	Gyvenamųjų (butų)	50.01	26001.16	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1723.97	29583.69	5601.12	23982.57	2	Ne	2.4	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 4198-3018-0018:0017	Gyvenamųjų (butų)	72.66	37777.32	6417.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84	2504.8	46699.96	8137.92	38562.04	2.21	Ne	2.65	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 4198-3018-0018:0018	Gyvenamųjų (butų)	11.48	5968.67	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	395.66	8222.89	1285.76	6937.13	2.52	Ne	3.02	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 18A 4198-3018-0018:0067	Gyvenamųjų (butų)	28.34	14734.51	0	976.99	15711.5	3174.08	12537.42	1.84	Ne	2.21	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 19 4198-3018-0018:0019	Gyvenamųjų (butų)	33.67	17505.68	3473.18 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64	1160.68	22139.54	3771.04	18368.5	2.27	Ne	2.72	Ne

7.21	Buto/patalpos numeris: 20 4198-3018-0018:0020	Gyvenamųjų (butų)	49.15	25554.02	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1694.32	29106.9	5504.8	23602.1	2	Ne	2.4	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 21 4198-3018-0018:0021	Gyvenamųjų (butų)	72.55	37720.13	6417.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84	2501.09	46639.06	8125.6	38513.46	2.21	Ne	2.65	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 22 4198-3018-0018:0022	Gyvenamųjų (butų)	50.03	26011.55	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1724.71	29594.82	5603.36	23991.46	2	Ne	2.4	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 4198-3018-0018:0024	Gyvenamųjų (butų)	50.17	26084.34	0	1729.53	27813.87	5619.04	22194.83	1.84	Ne	2.21	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 4198-3018-0018:0025	Gyvenamųjų (butų)	49.99	25990.76	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1723.35	29572.67	5598.88	23973.79	2	Ne	2.4	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 4198-3018-0018:0026	Gyvenamųjų (butų)	46.57	24212.63	0	1605.38	25818.01	5215.84	20602.17	1.84	Ne	2.21	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 4198-3018-0018:0027	Gyvenamųjų (butų)	62.96	32734.11	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2170.4	38679.71	7051.52	31628.19	2.09	Ne	2.51	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 4198-3018-0018:0028	Gyvenamųjų (butų)	49.75	25865.98	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1715.08	29439.62	5572	23867.62	2	Ne	2.4	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 4198-3018-0018:0029	Gyvenamųjų (butų)	60.94	31683.87	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2100.86	35643.29	6825.28	28818.01	1.97	Ne	2.36	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 4198-3018-0018:0030	Gyvenamųjų (butų)	50.48	26245.52	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1740.15	29844.23	5653.76	24190.47	2	Ne	2.4	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 4198-3018-0018:0031	Gyvenamųjų (butų)	63.73	33134.45	6888.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3113.09 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2196.96	42219.7	7137.76	35081.94	2.29	Ne	2.75	Ne

7.32	Buto/patalpos numeris: 32 4198-3018-0018:0032	Gyvenamųjų (butų)	50.43	26219.52	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1738.42	29816.5	5648.16	24168.34	2	Ne	2.4	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 4198-3018-0018:0033	Gyvenamųjų (butų)	61.09	31761.86	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2105.92	35726.34	6842.08	28884.26	1.97	Ne	2.36	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 4194-0058-2014:0001	Gyvenamųjų (butų)	50.54	26276.71	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1742.25	29877.52	5660.48	24217.04	2	Ne	2.4	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 4198-3018-0018:0035	Gyvenamųjų (butų)	63.69	33113.65	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2195.6	39084.45	7133.28	31951.17	2.09	Ne	2.51	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 4198-3018-0018:0036	Gyvenamųjų (butų)	50.65	26333.9	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1746.08	29938.54	5672.8	24265.74	2	Ne	2.4	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 4198-3018-0018:0037	Gyvenamųjų (butų)	61.32	31881.44	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2113.95	35853.95	6867.84	28986.11	1.97	Ne	2.36	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 4198-3018-0018:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.23	26115.54	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1731.63	29705.73	5625.76	24079.97	2	Ne	2.4	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 4198-3018-0018:0039	Gyvenamųjų (butų)	63.9	33222.83	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2202.89	39200.92	7156.8	32044.12	2.09	Ne	2.51	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 4198-3018-0018:0040	Gyvenamųjų (butų)	50.6	26307.91	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1744.35	29910.82	5667.2	24243.62	2	Ne	2.4	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 4198-3018-0018:0041	Gyvenamųjų (butų)	61.44	31943.83	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2118.03	35920.42	6881.28	29039.14	1.97	Ne	2.36	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 4198-3018-0018:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.28	26141.53	5529.22 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3670.66 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1733.36	33404.11	5631.36	27772.75	2.3	Ne	2.76	Ne

7.43	Buto/patalpos numeris: 43 4198-3018-0018:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.25	32884.88	5331.74 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2180.41	40397.03	7084	33313.03	2.19	Ne	2.63	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 4198-3018-0018:0044	Gyvenamųjų (butų)	50.48	26245.52	3415.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1740.15	31400.77	5653.76	25747.01	2.13	Ne	2.56	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 4198-3018-0018:0045	Gyvenamųjų (butų)	62.64	32567.73	4785.79 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4785.79	2159.41	39512.93	7015.68	32497.25	2.16	Ne	2.59	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 4198-3018-0018:0046	Gyvenamųjų (butų)	49.35	25658.01	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1701.24	29217.81	5527.2	23690.61	2	Ne	2.4	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 4198-3018-0018:0047	Gyvenamųjų (butų)	49.37	25668.41	3415.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1701.98	30785.49	5529.44	25256.05	2.13	Ne	2.56	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 4198-3018-0018:0048	Gyvenamųjų (butų)	45.77	23796.7	0	1577.83	25374.53	5126.24	20248.29	1.84	Ne	2.21	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 4198-3018-0018:0049	Gyvenamųjų (butų)	62.15	32312.97	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2142.49	38230.66	6960.8	31269.86	2.1	Ne	2.52	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 4198-3018-0018:0050	Gyvenamųjų (butų)	49	25476.04	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1689.13	29023.73	5488	23535.73	2	Ne	2.4	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 4198-3018-0018:0051	Gyvenamųjų (butų)	60.23	31314.73	3415.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2076.27	36806.1	6745.76	30060.34	2.08	Ne	2.5	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 4198-3018-0018:0052	Gyvenamųjų (butų)	49.63	25803.59	3415.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1710.88	30929.57	5558.56	25371.01	2.13	Ne	2.56	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 4198-3018-0018:0053	Gyvenamųjų (butų)	62.28	32380.56	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2147.06	38302.82	6975.36	31327.46	2.1	Ne	2.52	Ne

7.54	Buto/patalpos numeris: 54 4198-3018-0018:0054	Gyvenamųjų (butų)	49.52	25746.4	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1707.17	29312.13	5546.24	23765.89	2	Ne	2.4	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 4198-3018-0018:0055	Gyvenamųjų (butų)	60.2	31299.13	3415.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2075.29	36789.52	6742.4	30047.12	2.08	Ne	2.5	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 4198-3018-0018:0056	Gyvenamųjų (butų)	49.08	25517.63	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1691.98	29068.17	5496.96	23571.21	2	Ne	2.4	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 4198-3018-0018:0057	Gyvenamųjų (butų)	62.31	32396.16	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2148.04	38319.4	6978.72	31340.68	2.1	Ne	2.52	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 4198-3018-0018:0058	Gyvenamųjų (butų)	49.23	25595.62	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1697.16	29151.34	5513.76	23637.58	2	Ne	2.4	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 4198-3018-0018:0059	Gyvenamųjų (butų)	61.02	31725.47	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2103.57	35687.6	6834.24	28853.36	1.97	Ne	2.36	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 4198-3018-0018:0060	Gyvenamųjų (butų)	49.84	25912.77	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1718.16	29489.49	5582.08	23907.41	2	Ne	2.4	Ne
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 4198-3018-0018:0061	Gyvenamųjų (butų)	62.91	32708.11	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2168.67	38651.98	7045.92	31606.06	2.09	Ne	2.51	Ne
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 4198-3018-0018:0062	Gyvenamųjų (butų)	49.85	25917.97	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1718.53	29495.06	5583.2	23911.86	2	Ne	2.4	Ne
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 4198-3018-0018:0063	Gyvenamųjų (butų)	64.11	33332.02	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	2210.06	37400.64	7180.32	30220.32	1.96	Ne	2.35	Ne
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 4198-3018-0018:0064	Gyvenamųjų (butų)	49.3	25632.01	3415.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1699.51	30746.62	5521.6	25225.02	2.13	Ne	2.56	Ne

7.65	Buto/patalpos numeris: 65 4198-3018-0018:0065	Gyvenamųjų (butų)	62.66	32578.13	3775.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2	2160.15	38513.48	7017.92	31495.56	2.09	Ne	2.51	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 4198-3018-0018:0066	Gyvenamųjų (butų)	49.84	25912.77	1858.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56	1718.16	29489.49	5582.08	23907.41	2	Ne	2.4	Ne	
<b>Negyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.67	Buto/patalpos numeris: Paslaugų 4198-3018-0018:0023	Paslaugų	63.86	33202.04	0	2201.53	35403.57	7152.32	28251.25	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.68	<b>Iš viso:</b>		3583.21	1862979.41	179403.28	123524.81	2165907.5	401319.52	1764587.99	137.35	164.85			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3583.21

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
<b>Energinį efektyvumą didinančios priemonės</b>							
<b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Laiptų ir aikštelių remontas.	m3	6.75	1800 €	12150 €	14701.5 €
<b>Nuogrindos sutvarkymas</b>							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m2	156	90 €	14040 €	16988.4 €
<b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	1 komplektas butui. Modelis ir kiekis parenkamas TDP metu.	vnt	67	1000 €	67000 €	81070 €
<b>Cokolių šiltinimo darbai</b>							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	U - 0,20	m <sup>2</sup>	312	160 €	49920 €	60403.2 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	U - 0,20	m <sup>2</sup>	161	190 €	30590 €	37013.9 €
<b>Sienų šiltinimas</b>							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, aptaisant termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 8. Sienų apdaila termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis; 9. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U - 0,18. Ventiliuojamas fasadas, apdaila parenkama TDP metu. Su visu vamzdynų ir įrenginių perkėlimu per apšiltinimo sluoksnį. Sienų įtrūkimų remontu.	m <sup>2</sup>	3755	200 €	751000 €	908710 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U - 0,24. Sienos balkone	m²	745	150 €	111750 €	135217.5 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.	U - 0,30. Balkonų tvorelių šiltinimas.	m²	295	300 €	88500 €	107085 €
<b>Rūsio lubų šiltinimas</b>							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U - 0,30. 10 cm vata.	m²	741	45 €	33345 €	40347.45 €
<b>Stogų atnaujinimas</b>							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštėjimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U - 0,15. Su lietaus nuvedimo atnaujinimu iki šulinio. Stogelių remontu ir apšiltinimu.	m²	935	160 €	149600 €	181016 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	U - 0,20.	m2	98	200 €	19600 €	23716 €
<b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>							
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,5. Įėjimo, šiluminio punkto, šiukšlių konteinerio ir rūsio durys.	m²	38.14	1000 €	38140 €	46149.4 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,4. Tambūro durys	m²	10.6	430 €	4558 €	5515.18 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 0,90. 3 stiklai	m²	105.31	320 €	33699.2 €	40776.03 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m <sup>2</sup> iki 1,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas -1,3>U≥1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,3. Rūsio ir laiptinės langai	m <sup>2</sup>	65.82	420 €	27644.4 €	33449.72 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 1,3. Stiklinimas iki pusės	m <sup>2</sup>	423.76	300 €	127128 €	153824.88 €
<b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b>							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m <sup>2</sup> rūsio ploto	741	22 €	16302 €	19725.42 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	67	500 €	33500 €	40535 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	3500 €	10500 €	12705 €
<b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>							
Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pagrindų išlyginimas skiediniu. 2. Modulinį įrenginių montavimas, tvirtinant inkariniiais varžtais. 3. Prijungimas prie esamų vandens tiekimo bei šilumos tinklų. 4. Kontrolės, matavimo ir valdymo prietaisų montavimas. 5. Izoliavimas. 6. Dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.	67 vienetai boileriai, su automatinio valdymu įvertinant vartotojo elgseną. Modelis parenkamas TDP metu.	kW	67	450 €	30150 €	36481.5 €
Rankšluosčių džiovituvų įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovituvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Nauji elektriniai rankšluosčių džiovituvai butuose.	vnt	67	350 €	23450 €	28374.5 €
<b>Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas</b>							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.		šilumos daliklis	225	136.76 €	30771 €	37232.91 €
<b>Šildymo sistemos remontas</b>							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	3 punktai, atnaujinimas.	kW	600	50 €	30000 €	36300 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	44	310 €	13640 €	16504.4 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	88	100 €	8800 €	10648 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	550	50 €	27500 €	33275 €	
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1635	35 €	57225 €	69242.25 €	
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Su termostatinėmis galvomis	kW	342	150 €	51300 €	62073 €	
<b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>								
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	67	140 €	9380 €	11349.8 €	
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Traukai gerinti, bei šalto oro patekimui mažinti.	vnt.	34	250 €	8500 €	10285 €	
<b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	2000 €	8000 €	9680 €	
							Iš viso:	2320395.94 €
<b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]</b>								
<b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>								
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	155	100 €	15500 €	18755 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	528	90 €	47520 €	57499.2 €	
<b>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	143	50 €	7150 €	8651.5 €	

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	456	70 €	31920 €	38623.2 €
<b>Kiti bendrieji statybos darbai</b>							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	850	30 €	25500 €	30855 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m <sup>2</sup>	355	30 €	10650 €	12886.5 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Dažymas epoksidiniais dažais.	m <sup>2</sup>	462	50 €	23100 €	27951 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m <sup>2</sup>	183	30 €	5490 €	6642.9 €
<b>Pastato išorinio drenažo įrengimas</b>							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.		m	290	100 €	29000 €	35090 €
Iš viso:							236954.3 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	998001.2	253.67	207.91	45.76		
Paketo rodikliai	B klasė	340902.76	86.65	59.07	27.58	65.84	153.1



## IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

**Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"**

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

**Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"**

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

**Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"**

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3583.21	42 €	150494.82 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	47 %	70732.57 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	15049.48 €
4.2.3.	Projekto administravimas	43 %	64712.77 €
4.2.4.	<b>Iš viso:</b>	100 %	150494.82 €

\* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1600 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	10000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	46132.57 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	7000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	5000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	0 €
4.3.10.	<b>Iš viso:</b>	70732.57 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	32356.39 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	12942.55 €
4.4.3.	10 %	Vykdamant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	6471.28 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12942.55 €
4.4.5.	100 %		<b>Iš viso:</b> 64712.77 €

\* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	70732.57 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15049.48 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	64712.77 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

\* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	82	
Atėmus valstybės paramą	Metais	60	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	50	
Atėmus valstybės paramą	Metais	26	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2551542.85 €	94.43 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	150494.82 €	5.57 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		<b>Iš viso:</b> 2702037.67 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	150494.82 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	75247.41 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	45148.45 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	30098.96 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	401319.52 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	<b>Iš viso:</b>	551814.34 €		

\*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	253.67	86.65	0.0703	2.2	1.2	1	1.3	3.36

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
<b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 4198-3018-0018:0001	Gyvenamųjų (butų)	74.62	42581.04	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4934.34	52500.58	8357.44	44143.14	2.46	Ne	2.95	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 4198-3018-0018:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.12	28600.4	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3314.28	33124.68	5613.44	27511.24	2.29	Ne	2.75	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 4198-3018-0018:0003	Gyvenamųjų (butų)	34.45	19658.49	3126.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2278.08	25063.21	3858.4	21204.81	2.56	Ne	3.07	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 4198-3018-0018:0004	Gyvenamųjų (butų)	46.23	26380.61	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3056.95	30647.56	5177.76	25469.8	2.3	Ne	2.76	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4198-3018-0018:0005	Gyvenamųjų (butų)	73.99	42221.54	7627.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4892.87	54742.25	8286.88	46455.37	2.62	Ne	3.14	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 4198-3018-0018:0006	Gyvenamųjų (butų)	50.14	28611.81	5174.93 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2106.37 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3315.7	37102.44	5615.68	31486.76	2.62	Ne	3.14	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 4198-3018-0018:0007	Gyvenamųjų (butų)	34	19401.71	3126.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2248.22	24776.57	3808	20968.57	2.57	Ne	3.08	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 4198-3018-0018:0008	Gyvenamųjų (butų)	49.6	28303.67	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3279.92	34652.15	5555.2	29096.95	2.44	Ne	2.93	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 4198-3018-0018:0009	Gyvenamųjų (butų)	73.57	41981.87	7627.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4864.91	54474.62	8239.84	46234.78	2.62	Ne	3.14	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 4198-3018-0018:0010	Gyvenamųjų (butų)	50.09	28583.28	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3312.38	34964.22	5610.08	29354.14	2.44	Ne	2.93	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 4198-3018-0018:0011	Gyvenamųjų (butų)	33.96	19378.88	3126.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2245.62	24751.14	3803.52	20947.62	2.57	Ne	3.08	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 4198-3018-0018:0012	Gyvenamųjų (butų)	49.96	28509.1	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3303.62	34881.28	5595.52	29285.76	2.44	Ne	2.93	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 4198-3018-0018:0013	Gyvenamųjų (butų)	73.48	41930.51	12855.04 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5227.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4858.98	59644.53	8229.76	51414.77	2.92	Ne	3.5	Taip
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 4198-3018-0018:0014	Gyvenamųjų (butų)	50.46	28794.42	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3336.79	35199.77	5651.52	29548.25	2.44	Ne	2.93	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 4198-3018-0018:0015	Gyvenamųjų (butų)	34.01	19407.41	3126.64 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2248.93	24782.98	3809.12	20973.86	2.57	Ne	3.08	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 4198-3018-0018:0016	Gyvenamųjų (butų)	50.01	28537.63	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3306.93	34913.12	5601.12	29312	2.44	Ne	2.93	Ne

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 4198-3018-0018:0017	Gyvenamųjų (butų)	72.66	41462.59	7627.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4804.72	53895.15	8137.92	45757.23	2.62	Ne	3.14	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 4198-3018-0018:0018	Gyvenamųjų (butų)	11.48	6550.93	3842.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 774.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	758.96	11152.85	1285.76	9867.09	3.58	Taip	4.3	Taip
7.19	Buto/patalpos numeris: 18A 4198-3018-0018:0067	Gyvenamųjų (butų)	28.34	16171.89	2545.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1335.84 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1874.07	20591.8	3174.08	17417.72	2.56	Ne	3.07	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 19 4198-3018-0018:0019	Gyvenamųjų (butų)	33.67	19213.4	6797.3 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3670.66 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1916.64 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2226.42	28237.12	3771.04	24466.08	3.03	Ne	3.64	Taip
7.21	Buto/patalpos numeris: 20 4198-3018-0018:0020	Gyvenamųjų (butų)	49.15	28046.88	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3250.07	34365.51	5504.8	28860.71	2.45	Ne	2.94	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 21 4198-3018-0018:0021	Gyvenamųjų (butų)	72.55	41399.82	7627.84 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 6417.84 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4797.61	53825.27	8125.6	45699.67	2.62	Ne	3.14	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 22 4198-3018-0018:0022	Gyvenamųjų (butų)	50.03	28549.04	3842.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 774.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3308.36	35700.36	5603.36	30097	2.51	Ne	3.01	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 4198-3018-0018:0024	Gyvenamųjų (butų)	50.17	28628.93	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3317.6	33156.53	5619.04	27537.49	2.29	Ne	2.75	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 4198-3018-0018:0025	Gyvenamųjų (butų)	49.99	28526.22	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3305.75	34900.53	5598.88	29301.65	2.44	Ne	2.93	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 4198-3018-0018:0026	Gyvenamųjų (butų)	46.57	26574.63	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3079.46	30864.09	5215.84	25648.25	2.29	Ne	2.75	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 4198-3018-0018:0027	Gyvenamųjų (butų)	62.96	35927.4	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4163.29	45075.89	7051.52	38024.37	2.52	Ne	3.02	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 4198-3018-0018:0028	Gyvenamųjų (butų)	49.75	28389.26	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3289.87	34747.69	5572	29175.69	2.44	Ne	2.93	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 4198-3018-0018:0029	Gyvenamųjų (butų)	60.94	34774.71	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4029.88	41873.15	6825.28	35047.87	2.4	Ne	2.88	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 4198-3018-0018:0030	Gyvenamųjų (butų)	50.48	28805.83	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3337.98	35212.37	5653.76	29558.61	2.44	Ne	2.93	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 4198-3018-0018:0031	Gyvenamųjų (butų)	63.73	36366.79	8098.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3113.09 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4214.23	48679.31	7137.76	41541.55	2.72	Ne	3.26	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 4198-3018-0018:0032	Gyvenamųjų (butų)	50.43	28777.3	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3334.66	35180.52	5648.16	29532.36	2.44	Ne	2.93	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 4198-3018-0018:0033	Gyvenamųjų (butų)	61.09	34860.3	3842.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 774.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4039.6	42742.86	6842.08	35900.78	2.45	Ne	2.94	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 4194-0058-2014:0001	Gyvenamųjų (butų)	50.54	28840.07	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3342	35250.63	5660.48	29590.15	2.44	Ne	2.93	Ne

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 4198-3018-0018:0035	Gyvenamųjų (butų)	63.69	36343.96	7099.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2114.11 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4211.63	47654.9	7133.28	40521.62	2.65	Ne	3.18	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 4198-3018-0018:0036	Gyvenamųjų (butų)	50.65	28902.84	3842.96 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 774.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3349.35	36095.15	5672.8	30422.35	2.5	Ne	3	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 4198-3018-0018:0037	Gyvenamųjų (butų)	61.32	34991.55	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4055	42115.11	6867.84	35247.27	2.4	Ne	2.88	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 4198-3018-0018:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.23	28663.17	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3321.63	35053.36	5625.76	29427.6	2.44	Ne	2.93	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 4198-3018-0018:0039	Gyvenamųjų (butų)	63.9	36463.8	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4225.61	45674.61	7156.8	38517.81	2.51	Ne	3.01	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 4198-3018-0018:0040	Gyvenamųjų (butų)	50.6	28874.3	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3346.03	35288.89	5667.2	29621.69	2.44	Ne	2.93	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 4198-3018-0018:0041	Gyvenamųjų (butų)	61.44	35060.03	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4062.82	42191.41	6881.28	35310.13	2.39	Ne	2.87	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 4198-3018-0018:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.28	28691.7	6739.22 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3670.66 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3324.94	38755.86	5631.36	33124.5	2.75	Ne	3.3	Ne

7.43	Buto/patalpos numeris: 43 4198-3018-0018:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.25	36092.88	6541.74 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4182.48	46817.1	7084	39733.1	2.62	Ne	3.14	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 4198-3018-0018:0044	Gyvenamųjų (butų)	50.48	28805.83	4625.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3337.98	36768.91	5653.76	31115.15	2.57	Ne	3.08	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 4198-3018-0018:0045	Gyvenamųjų (butų)	62.64	35744.79	5995.79 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4785.79 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4142.2	45882.78	7015.68	38867.1	2.59	Ne	3.11	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 4198-3018-0018:0046	Gyvenamųjų (butų)	49.35	28161.01	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3263.33	34492.9	5527.2	28965.7	2.45	Ne	2.94	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 4198-3018-0018:0047	Gyvenamųjų (butų)	49.37	28172.42	4625.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3264.76	36062.28	5529.44	30532.84	2.58	Ne	3.1	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 4198-3018-0018:0048	Gyvenamųjų (butų)	45.77	26118.12	1984.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 774.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3026.62	31129.14	5126.24	26002.9	2.37	Ne	2.84	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 4198-3018-0018:0049	Gyvenamųjų (butų)	62.15	35465.18	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4109.74	44560.12	6960.8	37599.32	2.52	Ne	3.02	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 4198-3018-0018:0050	Gyvenamųjų (butų)	49	27961.28	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3240.11	34269.95	5488	28781.95	2.45	Ne	2.94	Ne

7.51	Buto/patalpos numeris: 51 4198-3018-0018:0051	Gyvenamųjų (butų)	60.23	34369.55	4625.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3982.73	42977.38	6745.76	36231.62	2.51	Ne	3.01	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 4198-3018-0018:0052	Gyvenamųjų (butų)	49.63	28320.79	4625.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3281.82	36227.71	5558.56	30669.15	2.57	Ne	3.08	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 4198-3018-0018:0053	Gyvenamųjų (butų)	62.28	35539.36	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4118.5	44643.06	6975.36	37667.7	2.52	Ne	3.02	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 4198-3018-0018:0054	Gyvenamųjų (butų)	49.52	28258.02	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3274.71	34601.29	5546.24	29055.05	2.44	Ne	2.93	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 4198-3018-0018:0055	Gyvenamųjų (butų)	60.2	34352.43	4625.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3980.83	42958.36	6742.4	36215.96	2.51	Ne	3.01	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 4198-3018-0018:0056	Gyvenamųjų (butų)	49.08	28006.93	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3245.56	34321.05	5496.96	28824.09	2.45	Ne	2.94	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 4198-3018-0018:0057	Gyvenamųjų (butų)	62.31	35556.48	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4120.4	44662.08	6978.72	37683.36	2.52	Ne	3.02	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 4198-3018-0018:0058	Gyvenamųjų (butų)	49.23	28092.53	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3255.52	34416.61	5513.76	28902.85	2.45	Ne	2.94	Ne

7.59	Buto/patalpos numeris: 59 4198-3018-0018:0059	Gyvenamųjų (butų)	61.02	34820.36	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4035.09	41924.01	6834.24	35089.77	2.4	Ne	2.88	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 4198-3018-0018:0060	Gyvenamųjų (butų)	49.84	28440.62	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3295.8	34804.98	5582.08	29222.9	2.44	Ne	2.93	Ne
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 4198-3018-0018:0061	Gyvenamųjų (butų)	62.91	35898.86	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4159.97	45044.03	7045.92	37998.11	2.52	Ne	3.02	Ne
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 4198-3018-0018:0062	Gyvenamųjų (butų)	49.85	28446.33	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3296.51	34811.4	5583.2	29228.2	2.44	Ne	2.93	Ne
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 4198-3018-0018:0063	Gyvenamųjų (butų)	64.11	36583.63	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4239.35	43891.54	7180.32	36711.22	2.39	Ne	2.87	Ne
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 4198-3018-0018:0064	Gyvenamųjų (butų)	49.3	28132.47	4625.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1556.54 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3260.02	36017.59	5521.6	30495.99	2.58	Ne	3.1	Ne
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 4198-3018-0018:0065	Gyvenamųjų (butų)	62.66	35756.2	4985.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3775.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4143.62	44885.02	7017.92	37867.1	2.52	Ne	3.02	Ne
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 4198-3018-0018:0066	Gyvenamųjų (butų)	49.84	28440.62	3068.56 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1858.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3295.8	34804.98	5582.08	29222.9	2.44	Ne	2.93	Ne
<b>Negyvenamosios paskirties patalpos</b>													
7.67	Buto/patalpos numeris: Paslaugų 4198-3018-0018:0023	Paslaugų	63.86	36440.97	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4223	41873.97	7152.32	34721.65	2.27	Ne	2.72	Ne
7.68	<b>Iš viso:</b>		3583.21	2044717.35	275686.38	236946.51	2557350.24	401319.52	2156030.74	168.74	202.45		